

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Coxcatlan, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018



Coxcatlan
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero				
2018 - 816	Desarrollo Urbano	Construcción de Muro de Contención con Terminación de Concreto en el CBTis N° 87 en Cabecera Municipal, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Coxcatlan	634,781.00				71.00%	100.00%	48.00 Metro Cuadrado	Alejandro Ramos Fernandez	SN	Obra no coincide con los conceptos y planos mencionados en el Expediente Técnico por lo que dificulta la Supervisión. El porcentaje de obra se considera a lo estipulado en el expediente contra lo observado en físico.
2018 - 2337	Educación	Construcción de Aula de Usos Múltiples en el CBTis No. 87, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Coxcatlan	1,792,787.59				64.00%	100.00%	1.00 Aula	Gerardo Alfonso Escalante de Koster	SN	Conceptos pagados y no ejecutados. Medidas de presupuesto no coinciden con las físicas, dificultad para la supervisión. Conceptos no ejecutados como los específicos al presupuesto.
2018 - 2340	Infraestructura Agropecuaria	Construcción de Centro de Acopio en la localidad de San Andres, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	San Andres	351,000.00				40.00%	100.00%	1.00 Centro de Acopio	Construcciones y Edificaciones FULSPI, S.A. de C.V.	SN	Obra inconclusa por conceptos pagados y no ejecutados.
2018 - 846	Desarrollo Urbano	Construcción de Infraestructura para el Acceso y Apoyo de Personas con Discapacidad en Tepozuapa Segunda Sección, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Tepozuapa Dos Segunda Sección	335,906.96				56.00%	100.00%	1.00 Obra	Ma. Del Rosario Pineda Torres	SN	Observada por la ASE por motivo de obra inconclusa. Barandal no soldado.
2018 - 4023	Infraestructura Agropecuaria	Mejoramiento de Centro de Acopio en el Barrio La Palma, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Barrio La Palma	960,349.82				45.00%	100.00%	1.00 Centro de Acopio	Luis Alberto Simon Perez	SN	Conceptos pagados y no ejecutados. Obra inconclusa.
2018 - 2339	Infraestructura Agropecuaria	Construcción de Centro de Acopio en Tlaxco, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Tlaxco	405,416.52				38.00%	100.00%	1.00 Centro de Acopio	Construcciones y Edificaciones FULSPI, S.A. de C.V.	SN	Conceptos pagados y no ejecutados. Obra inconclusa.
2018 - 8927	Infraestructura Carretera, Carreteras	Rehabilitación del Camino Rural en la localidad de Moyotla, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Moyotla	460,588.65				84.00%	100.00%	0.25 Kilometro	Oscar Palmeros Zapata	SN	La obra se encuentra inconclusa con un tramo de 100 m lineales. Denunciada por los beneficiarios ante la Contraloría Interna Municipal.
2018 - 5653	Agua y Saneamiento	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tepozuapa Primera Sección, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Tepozuapa Primera Sección	276,882.16				0.00%	100.00%	1.00 Sistema	Construcciones, Edificaciones e Inmobiliaria GUS & GUS, S.A de C.V.	SN	No se realizó ningún trabajo en el año 2018, por parte de la Administración 2015 - 2018, comentan las Autoridades de la Localidad, así mismo como el comité de Agua que lo último que se hizo fue en el año 2014.
2018 - 2252	Infraestructura Agropecuaria	Equipamiento de Maquinaria y Equipo Comunitario para Beneficiar a las Localidades de Las Mesas, San Pablo Primero y Comunidad Calmecayo, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Las Mesas	407,400.00				0.00%	100.00%	7.00 Lote de Equipo	Construcciones y Edificaciones FULSPI, S.A. de C.V.	SN	La obra no se encuentra ejecutada por lo tanto no se han localizado a algún beneficiario que diga lo contrario.

00008

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Coxcatlán, S.L.P.
Relación de obras del ejercicio fiscal:2018



No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avances físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 2	Físico	Financiero					
2018 - 4556	Infraestructura Carretera, Carreteras	Arrendamiento de Maquinaria para Conservación de Caminos en Varias Localidades del Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	180,000.00		180,000.00	-	100.00%	3.70 Kilometro	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No se encuentra una relación de los caminos ni reportes fotográficos que faciliten la búsqueda y supervisión.
2018 - 7005	Infraestructura Carretera, Carreteras	Arrendamiento de Maquinaria para Conservación de Caminos en Varias Localidades del Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	180,000.00		180,000.00	-	100.00%	0.28 Kilometro	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No se encuentra una relación de los caminos ni reportes fotográficos que faciliten la búsqueda y supervisión.
2019 - 5622	Agua y Saneamiento	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable con Tubo Galvanizado de 3" en la localidad de San Pablo Segundo (Palzoquillo), Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	San Pablo Segundo (Palzoquillo)	877,500.00		877,500.00	-	100.00%	1.00 Sistema	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	El Acta de Entrega Recepción y así mismo como el Expediente Técnico, no está sellado por ninguna autoridad, lo que hace pensar que las firmas plasmadas en ella, no son del Comité de la Obra o Autoridad de la localidad. No hay reporte fotográficos de los trabajos. Bitácoras de obras carecen de reportes de ejecuciones.
2018 - 5621	Agua y Saneamiento	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable con Tubo Galvanizado de 4" en la localidad de San Pablo Segundo (Palzoquillo), Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	San Pablo Segundo (Palzoquillo)	1,072,500.00		1,072,500.00	-	100.00%	1.00 Sistema	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	El Acta de Entrega Recepción y así mismo como el Expediente Técnico, no está sellado por ninguna autoridad, lo que hace pensar que las firmas plasmadas en ella, no son del Comité de la Obra o Autoridad de la localidad. No hay reporte fotográficos de los trabajos. Bitácoras de obras carecen de reportes de ejecuciones.
2018 - 6318	Agua y Saneamiento	Equipamiento de sistema de Agua Potable en San Pablo Primero, Coxcatlán, S.L.P.	San Pablo Primero	86,320.24		86,320.24	-	100.00%	1.00 Lote de Equipo	Contrato	Constru-obras Alabastro, S.A. de C.V.	SN	El Acta de Entrega Recepción y así mismo como el Expediente Técnico, no está sellado por ninguna autoridad, lo que hace pensar que las firmas plasmadas en ella, no son del Comité de la Obra o Autoridad de la localidad. No hay reporte fotográficos de los trabajos. Bitácoras de obras carecen de reportes de ejecuciones.
2018 - 3738	Infraestructura Agropecuaria	Construcción de Centro de Acopio en la localidad de El Sabino, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	El Sabino	650,948.44		650,948.44	-	100.00%	1.00 Centro de Acopio	Contrato	Ma. Del Rosario Pineda Torres	SN	Conceptos pagados y no ejecutados. Obra inconclusa.
2018 - 925	Infraestructura Agropecuaria	Ampliación del Centro de Acopio en Ejido Nuevo Calmecayo, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Ejido Nuevo Calmecayo	1,044,000.00		1,044,000.00	66.00%	100.00%	1.00 Centro de Acopio	Contrato	Construcciones, Edificaciones e Inmobiliaria GUS & GUS, S.A. de C.V.	SN	Conceptos pagados al doble que menciona el presupuesto.

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Coxcatlán, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018



Coxcatlán
GOBIERNO MUNICIPAL

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero					
2018 - 767	Educación	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física Segunda Etapa en la E.P. Francisco González Bocanegra en Ajuatlilla Primera Sección, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Ajuatlilla Primera Sección	1,151,652.84		1,151,652.84	-	100.00%	1.00 Techado en áreas de impartición de educación física	Contrato	Construcciones, Edificaciones e Inmobiliaria GUS & GUS, S.A de C.V.	SN	El expediente no se encuentra bajo resguardo de la Administración 2018 - 2021, por lo que se dificultó la supervisión de la obra, físicamente se observa al 100% por comentarios de los vecinos y Comisariado de la localidad. Los volúmenes ejecutados no se pueden comprobar bajo presupuesto.
2018 - 813	Infraestructura Carretera, Carreteras	Construcción de Camino Rural en Tepozuapa Primera Sección, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Tepozuapa Primera Sección	487,500.00		487,500.00	-	100.00%	0.25 Kilometro	Contrato	Construcciones, Edificaciones e Inmobiliaria GUS & GUS, S.A de C.V.	SN	Fallaron de ejecutar 28.50 metros lineales de tramo. La obra se encuentra dividida en dos Barrios diferentes.
2018 - 939	Desarrollo Urbano	Construcción de Infraestructura para el Acceso y Apoyo de Personas con Discapacidad en Rancho Cullonico, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Cullonico	188,184.42		188,184.42	-	100.00%	1.00 Obra	Contrato	Miguel Angel Gonzalez Moran	SN	Los conceptos mencionados en el presupuesto, no coinciden con los ejecutados en la obra, por lo que dificulta la supervisión de la obra. Se observa que la obra no se encuentra bien ejecutada.
2018 - 4024	Desarrollo Urbano	Ampliación de Infraestructura para el Acceso y Apoyo de Personas con Discapacidad en Cabecera Municipal, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Cabecera Municipal	540,491.64		540,491.64	-	100.00%	1.00 Obra	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	Los conceptos no coinciden con los volúmenes ejecutados en la obra. Carece de piezas de Luminarias.
2018 - 5343	Desarrollo Urbano	Ampliación de Calle Carlos Jonguitud Barrios en la Cabecera Municipal, Coxcatlán, S.L.P.	Cabecera Municipal	350,000.00		350,000.00	-	100.00%	300.00 Metro Cuadrado	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No especifica bien en donde se realizaron los trabajos ejecutados. Vecinos mencionaron que solo corresponden a partir de la guardería hacia la banqueta.
2018 - 4024	Desarrollo Urbano	Ampliación de Infraestructura para el Acceso y Apoyo de Personas con Discapacidad en Cabecera Municipal, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Cabecera Municipal	540,491.64		540,491.64	-	100.00%	1.00 Obra	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	Los conceptos mencionados en el presupuesto, no coinciden con los ejecutados en la obra, por lo que dificulta la supervisión de la obra.
2018 - 636	Educación	Construcción de Aula en el CEBAC "20 de Noviembre" en Bo. Tepetzintla II, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Barrio Tepetzintla Dos	712,240.00		712,240.00	-	100.00%	1.00 Aula	Contrato	Ma. Del Rosario Pineda Torres	SN	Conceptos no coinciden con los mencionados en el Expediente.
2018-4651	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en el Barrio Pacula, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Barrio Pacula	6,960.00		6,960.00	80.00	100.00	28 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.



Municipio de Coxcatlán, S.L.P.
Relación de obras del ejercicio fiscal:2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera			Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Fondo 1	Fondo 2	Origen del recurso	Físico	Financiero					
2018-4654	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en el Barrio Tepetzintla II, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Barrio Tepetzintla Dos	6,960.00			6,960.00	80.00	100.00	28 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4657	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Comunidad Calmecayo, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Comunidad Calmecayo	1,740.00			1,740.00	80.00	100.00	7 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4661	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en el Barrio Texcalapa, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	52,200.00			52,200.00	80.00	100.00	210 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4662	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Culionico, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Culionico	5,220.00			5,220.00	80.00	100.00	21 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4663	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en El Sabino, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	El Sabino	5,220.00			5,220.00	80.00	100.00	21 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4668	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Ejido Maylla (El Ciruelo), Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Maylla (El Ciruelo)	1,740.00			1,740.00	80.00	100.00	7 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4673	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Moyolla, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Moyolla	19,140.00			19,140.00	80.00	100.00	77 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4677	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Picholco, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Picholco	1,740.00			1,740.00	80.00	100.00	7 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4686	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en San Andres, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	San Andres	3,480.00			3,480.00	80.00	100.00	14 METRO CUBICO	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.

0011

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Coxcatlán, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018



No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero				
2018-4697	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en San Bernal, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	San Bernal	3,460.00			3,460.00	80.00	100.00	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4707	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Tampuchon, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Tampuchon	13,920.00			13,920.00	80.00	100.00	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4739	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Tazaquit, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Tazaquit	1,740.00			1,740.00	80.00	100.00	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4740	Agua Potable	Dotación de Agua en Camión con Tanque de Capacidad de 7 m3 para el Abastecimiento en Barrio Tlapani Amacac, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Tlapani	10,440.00			10,440.00	80.00	100.00	Administración Municipal	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-2283	Vivienda	Construcción de Techo Firme en Varias Localidades del Municipio	Coxcatlán	1,000,000.00			1,000,000.00	80.00	100.00	Contrato	Construcciones y Edificaciones FULSPI, S.A. DE C.V.	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-5669	Vivienda	Suministro de Láminas para el Programa Techo Firme en Varias Localidades, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	999,960.00			999,960.00	80.00	100.00	Contrato	Gerardo Alfonso Escalante de Koster	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-797	Urbanización	Mejoramiento de Alumbrado Público en Cabecera Municipal, Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	1,131,026.11			1,131,026.11	0.00	100.00	Contrato	Soluciones en Ecogeneración PERVAL, S.A. DE C.V.	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4816	Gastos Indirectos	Servicios de Asesoría Técnica en la Supervisión y Manejo de los Proyectos del Ramo 33 del Departamento de Desarrollo Social del Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	301,000.00			301,000.00	0.00	100.00	Contrato	Construcciones y Edificaciones TOGEAR, S.A. DE C.V.	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-4554	Caminos	Arrendamiento de Maquinaria para Conservación de Caminos en Varias Localidades al Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	180,000.00			180,000.00	0.00	100.00	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.
2018-7035	Caminos	Arrendamiento de Maquinaria para Conservación de Caminos en Varias Localidades al Municipio de Coxcatlán, S.L.P.	Coxcatlán	180,000.00			180,000.00	0.00	100.00	Contrato	Genoveva Elizondo Cabrera	SN	No existe soporte documental de evidencia de solicitud, copia de INE de beneficiarios.

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Coxcatlan, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018



No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 1	Fondo 2	Físico					
2018 - 934	Desarrollo Urbano	Construcción de Muro de Contención en el Barrio Texcalapa, Municipio de Coxcatlan, S.L.P.	Barrio Texcalapa	401,007.22			401,007.22	-	185.00 Metro Cuadrado	Contrato	Fortino Cruz Garcia	SN	Obra se encuentra dividida en dos lotes, por lo que complica la recopilación de información y supervisión de la misma al cuantificar volumetrías.
Sumas				18,013,913.25	0.00	18,013,913.25							

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

AUTORIZO

Nombre y firma
MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
COXCATLÁN
2018-2021

Vo. Bo.
Nombre y firma
C.P. EMANUEL GARCIA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
COXCATLÁN
2018-2021



CONTRALORIA
COXCATLÁN
2018-2021

ELABORO
Nombre y firma
C.P. GUSTAVO GONZALEZ VEGA
CONTADOR



Nombre y firma
LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORO
Nombre y firma
PROFR. SALATIEL SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
COXCATLÁN
2018-2021



CODESOL
COXCATLÁN
2018-2021